



## COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738  
e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT\_DET\_109\_2012 Approvazione  
STATO FINALE lavori consolidamento muratura via braccio.doc

COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 109 DEL 24/05/2012

**OGGETTO:** Intervento di consolidamento muratura di sostegno strada comunale Via Bracchio.  
**APPROVAZIONE STATO FINALE e LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.**  
**LIQUIDAZIONE SPETTANZE COOPERATIVA PC 4 srl per incarico di Coordinamento  
Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: "Nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2012" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il bilancio esercizio 2009;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Com.le n. 42 del 22/07/2009 con la quale si prendeva atto del finanziamento concesso per l'intervento in questione per € 30.00,00 da parte della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ;

Richiamata la Determinazione del responsabile del Servizio LL.PP n.31 del 10/08/2009 "Intervento di consolidamento muratura di sostegno strada comunale Via Bracchio . Importo complessivo € 50.000,00 - importo contributo regionale L.R. 18/84 per opere stradali € 30.000,00 concesso con DD 1874 del 28/08/2008. Affidamento incarico progettazione, direzione lavori e indagini per caratterizzazione geotecnica" con la quale gli incarichi di cui sopra sono stati affidati rispettivamente all'Ing. Alberto Chiesta con studio in Grvellona Toce (VB) Via Stazione n. 21 e al dott. Geol. Fulvio Epifani con studio in Arona (NO), Via XX Settembre 73;

Richiamato il Progetto Definitivo predisposto dall'Ing. Alberto Chiesa e pervenuto al prot. com.le il 08/02/2010 e costituito dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione tecnico-illustrativa
- 2- Computo metrico
- 3- Elenco prezzi
- 4- Disciplinare descrittivo- prestazionale
  - 5.1 Localizzazione intervento
  - 5.2 Planimetria catastale
  - 5.3 Piante e sezioni



## COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738  
e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT\_DET\_109\_2012 Approvazione STATO FINALE lavori consolidamento muratura via braccio.doc

E con il seguente quadro economico di spesa

A)LAVORI		
Importo lavori a base d'asta	€ 27.757,35	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
TOTALE DELLE OPERE	€ 28.757,35	€ 28.757,35
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 2.875,74	
Spese tecniche ingegneristiche	€ 4.812,92	
Spese tecniche geologiche	€ 1.600,00	
C.N. 2%	€ 128,26	
IVA 20% su spese tecniche	€ 1.308,24	
Coordinamento sicurezza + IVA 20%	€ 2.724,00	
Collaudo Statico + IVA 20%	€ 1.500,00	
Indagini geognostiche (compresa IVA 10%)	€ 6.204,00	
Arrotondamenti	€ 89,49	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.242,65	€ 21.242,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 50.000,00

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 08/02/2010 con la quale è stato approvato il suddetto progetto definitivo;


Richiamata la propria determinazione n. 82 del 26/04/2010 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo di cui sopra ed indetta gara a mediante trattativa privata (procedura negoziata);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 136 del 30/06/2010 con la quale è stato approvato il verbale di gara tenutasi in data 27/05/2010 e sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL con sede in VERBANIA POSSACCIO secondo il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€uro 27.053,04
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA al netto del ribasso del 11,11%	€uro 24.047,45
Importo per Oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€uro 1.000,00
<b>Totale</b>	<b>€uro 25.047,45</b>
SPESE IN AMMINISTRAZIONE	
IVA 20%	€uro 5.009,49
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€uro 30.056,94</b>

Richiamato il Contratto di Appalto stipulato il 22/11/2010 rep. 726 registrato a Verbania il 09/12/2010 al n. 278 serie 1;

Richiamata la Propria precedente determinazione n. 272 del 20/12/2010 di approvazione e liquidazione I SAL alla ditta esecutrice e liquidazione I acconto spese tecniche Ing. Chiesa Alberto di Gravellona Toce;



## COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738  
e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT\_DET\_109\_2012 Approvazione  
STATO FINALE lavori consolidamento muratura via braccio.doc

Richiamata la propria precedente determinazione n. 207 del 22/09/2010 con la quale è stato affidato all'Ing. Castano Stefano di Gravellona Toce incarico di collaudo statico del consolidamento in progetto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 2 del 12/01/2011 di liquidazione parcella incarico collaudo statico affidato all'Ing. Castano Stefano con studio in Gravellona Toce;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 104 del 14/05/2010 di liquidazione parcella RELATIVA A INDAGINI GEOGNOSTICHE E SPESE TECNICHE GEOLOGICHE AL DOTT. Geol. Fulvio Epifani con studio in Arona;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 206 del 22/09/2010 con la quale è stato affidato all'Ing. Zeno Giovanni con studio in Verbania Fondotoce incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori;

Vista la fattura n. 28 del 07/05/2012 emessa dalla Cooperativa PC 4 srl dell'importo di Euro 2.746,70 (IVA 21% Inclusa) e relativa all'incarico sopracitato;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta società attraverso DURC n. 18091368 emesso il 27/03/2012;

Vista la documentazione contabile relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI, depositata al prot. 2545 del 18/04/2012 dal direttore lavori Ing. Chiesa Alberto, da cui si evince che l'impresa ha eseguito lavori per l'ammontare complessivo di seguito indicato:

CONTABILITA STATO FINALE LAVORI		
Importo lordo lavori Stato finale	€	25.809,35
Ribasso contrattuale 11,11%	€	2.867,42-
Importo netto lavori Stato finale	€	22.941,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>23.941,93</b>
A DEDURRE 1° SAL	€	22.586,18
<b>Credito netto impresa</b>	<b>€</b>	<b>1.355,75</b>

Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione a firma dell' Ing. Alberto Chiesa di Gravellona Toce in data 16/04/2012 da cui si evince che è possibile liquidare all'impresa la somma di € 1.355,75 (IVA 10% Esclusa) a titolo di saldo per i lavori eseguiti;

Vista la fattura n. 65 del 23/05/2012 emessa dalla ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL dell'importo di Euro 1.355,75 più IVA 10% (€1.491,33) relativa al saldo per lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in argomento, in corrispondenza dello STATO FINALE;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Tecnocostruzioni srl;



## COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738  
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT\_DET\_109\_2012 Approvazione STATO FINALE lavori consolidamento muratura via braccio.doc

Visto il quadro finale dei lavori derivante dalla suddetta contabilità:

A)LAVORI		
Importo lavori STATO FINALE	€ 22.941,93	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
TOTALE DELLE OPERE	€ 23.941,93	€ 23.941,93
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 2.394,19	
Spese tecniche ingegneristiche (IVA e Contr. Prev. Inclusi)	€ 5.875,20	
Spese tecniche geologiche e Indagini geognostiche (IVA e contr. Prev. Inclusi)	€ 8.861,76	
Coordinamento sicurezza + IVA 21%	€ 2.746,70	
Collaudo Statico 8IVA e Contr. Prev. Inclusi)	€ 734,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.612,25	€ 20.612,25
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>		<b>€ 44.554,18</b>

Visto che con la citata deliberazione n. 79/2011 il servizio relativo al Servizio Tecnico/Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

il D. Lgs 163/06 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

### DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI relativamente a "Intervento di consolidamento muratura di sostegno strada comunale di Via Bracchio ." indicata in premessa e predisposta dal direttore lavori incaricato Ing. Chiesa Alberto di Gravelona Toce dai quali deriva il seguente quadro economico :

CONTABILITÀ STATO FINALE LAVORI	
Importo lordo lavori Stato finale	€ 25.809,35
Ribasso contrattuale 11,11%	€ 2.867,42-
Importo netto lavori Stato finale	€ 22.941,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 23.941,93</b>
A DEDURRE 1° SAL	€ 22.586,18
<b>Credito netto impresa</b>	<b>€ 1.355,75</b>

- 2) Di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei lavori , da cui si evince che è possibile liquidare all'impresa la somma di € 1.355,75- IVA esclusa a saldo dei lavori dalla medesima eseguiti a tutto il 26/10/2010 ;



## COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738  
e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT\_DET\_109\_2012 Approvazione STATO FINALE lavori consolidamento muratura via braccio.doc

3) Di dare atto che il Quadro Economico Finale dell'Opera risulta il seguente :

A)LAVORI		
Importo lavori STATO FINALE	€ 22.941,93	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	
TOTALE DELLE OPERE	€ 23.941,93	€ 23.941,93
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% sui lavori	€ 2.394,19	
Spese tecniche ingegneristiche (IVA e Contr. Prev. Inclusi)	€ 5.875,20	
Spese tecniche geologiche e Indagini geognostiche (IVA e contr. Prev. Inclusi)	€ 8.861,76	
Coordinamento sicurezza + IVA 21%	€ 2.746,70	
Collaudo Statico 8IVA e Contr. Prev. Inclusi)	€ 734,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.612,25	€ 20.612,25
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>		<b>€ 44.554,18</b>

- 4) Di pagare all'impresa appaltatrice TECNOCOSTRUZIONI srl la fattura n. 65 del 23/05/2012 dell'importo di €1.355,75 più IVA 10% (€ 135,58) per complessivi € 1.491,33 emessa a saldo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'intervento in argomento, in corrispondenza dello STATO FINALE;
- 5) Di liquidare, la fattura n. n. 28 del 07/05/2012 emessa dalla Cooperativa PC 4 srl dell'importo di €uro 2.746,70 (IVA 21% Inclusa) e relativa all'incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione;
- 6) Le suddette ditte assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13/08/2010) il codice identificativo di gara /CIG) è : **Lotto CIG Z2000A04B5** il codice unico di progetto **CUP è C49B10000060006**;
- 7) Di dare atto che l'opera " trova imputazione al capitolo 3679 art. 23 intervento 2.08.01.01 residui , dando atto che la realizzazione dei lavori è stata finanziata per €uro 30.000,00 da contributo regionale
- 8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Emanuela Oliva in qualità di Assessore Responsabile del Servizio Tecnico.
- 9) Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 10) Di dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000
- 11) di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede Comunale, li 24/05/2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(f.to Oliva geom Emanuela)



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738  
e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT\_DET\_109\_2012 Approvazione  
STATO FINALE lavori consolidamento muratura via braccio.doc

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo, li 24/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(f.to Porta rag Giacomo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, on-line di questo Comune inserito sul sito Web [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) il giorno 25 MAG 2012 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li 25 MAG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Dalla sede municipale, li 25 MAG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)

