



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 159/2013

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

Copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 159 DEL 23/09/2013

OGGETTO: Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo.

**APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA ESECUTRICE E SPESE TECNICHE .**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: " Nomina dei Responsabili di Servizio fino al 31 dicembre 2013" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Premesso che :

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 07/02/2011 "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione Progetto Definitivo ." è stato appunto approvato il progetto definitivo in questione.

Con determina dirigenziale n. 49 del 03/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al complesso scolastico del capoluogo - realizzazione nuova sede scuola primaria e secondaria di primo grado - I Lotto stralcio scuola elementare - CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA

Con propria determinazione n. 54 del 10/03/2011 è stata indetta gara a procedura aperta con aggiudicazione a corpo all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83, del D.lgs 163/06 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 137 del 17/08/2011 ad oggetto : "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Dichiarazione offerta anomala Ditta Raso Antonio di Divignano e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta IDRO.ERRE di Torino."

Richiamato il Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 20/10/2011 ;

Richiamato il Contratto di Appalto stipulato in data 21/11/2011 con la Ditta IDRO ERRE spa Rep. N. 742 e registrato presso L'Ufficio del Registro di Verbania il 12/12/2011 al n. 253 serie 1^;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 220 del 21/12/2011 ad oggetto : "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Presa d'atto subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto (Det. affidamento 137/2011)."



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 159/2013

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 52 del 06/03/2012 ad oggetto : "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Convalida subentro della ditta GETECH srl a seguito affitto ramo di azienda della Ditta IDROERRE di Torino aggiudicataria della gara di appalto ."

Richiamato il contratto di appalto stipulato con la Ditta GETECH Srl di Cavriago (RE) in data 16/03/2012 ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12/03/2012 "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E OPERE DI COMPLETAMENTO." Comportante il seguente quadro economico :

A	LAVORI	Quota %	Importo in €
A1)	A misura		
A2)	A corpo:		
	Nuova Opera	97,83	1.434.237,87
	Oneri per la sicurezza	2,17	31.780,31
<b>A3)</b>	<b>TOTALE LAVORI PROGETTO (voci a1+a2)</b>	<b>100</b>	<b>1.466.018,18</b>
A4)	Ribasso d'asta	- 15,620	- 224.027,96
A5)	Importo contrattuale		1.241.990,22
A6)	Importo lordo opere di variante		229.647,79
A7)	Ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice su importo variante	- 15,620	- 35.870,98
A8)	Importo netto opere in variante		193.776,81
A9)	TOTALE LAVORI LORDI PROGETTO +VARIANTE		1.695.665,97
<b>A10)</b>	<b>TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE</b>		<b>1.435.767,03</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (compresa IVA)		0
B2	Rilievi accertamenti e indagini (compresi oneri prev e IVA)		0
B3	Oneri amministrativi per allacciamenti ai pubblici servizi (compresa IVA)		6.000,00
B4	Imprevisti e assicurazioni dipendenti (compresi oneri prev. e IVA)		11.031,91
B5	Acquisizione aree ed immobili		0
B6	Accantonamenti art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/06		0
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta - riaggornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B9	Compenso Responsabile Procedimento ai sensi dell'art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006		0
B10	Spese attività consulenza e supporto		0
B11	Spese per commissione giudicatrici		0
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		3.120,00
B13	Spese per accertamenti di laboratorio, sorveglianza archeologica scavi e rilievi archeologici, indagini geologiche e geotecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprese di oneri previdenziali e IVA)		3.630,00
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.337,33
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>264.232,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1.700.000,00</b>



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## Determina Settore tecnico n. 159/2013

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 100 del 02/05/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Liquidazione fattura ditta RES.GEO.TEC. di Ceva (CN) per indagini geognostiche e geotecniche suppletive.*" Con la quale sono state liquidate le spese relative alle indagini geotecniche di cui alle fatture:

-n. 13 del 16/03/2012 dell'importo complessivo di Euro 4.612,59 (IVA 10% Inclusa) relativa a sondaggi a carotaggio continuo;

-n. 14 del 16/03/2012 dell'importo complessivo di Euro 5.500,00 (IVA 10% Inclusa) relativa a prove penetrometriche dinamiche e prove di carico su piastra, per complessivi € 10.112,59;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 79 del 13/04/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Incarico per assistenza archeologica alle attività di scavo alla Dott.ssa Elena Poletti. Liquidazione Fattura.*" Con la quale sono state liquidate le competenze relative alle assistenze in questione di cui alla fattura n. 7/2012 del 05/04/2012 pervenuta al prot. com.le 2351 il 10/04/2012 dell'Importo complessivo di Euro 1.815,00 (IVA 21% e Contr. Prev. 4% inclusi);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 277 del 10/12/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Incarico collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico. Liquidazione acconto Dott. Ing. Gabriele Priotto.*" Con la quale sono stato liquidato acconto sulle competenze relative al collaudo in questione di cui alla fattura n. 41/2012 del 05/12/2012 dell'Importo complessivo di Euro 2.516,80 (IVA 21% e Contr. Prev. 4% inclusi);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 110 del 28/05/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione I SAL Lavori e liquidazione 1 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 1° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. Acconto 50% Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino.*"

Richiamata la propria precedente determinazione n. 143 del 29/06/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione II SAL Lavori e liquidazione 1 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 2° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 2° Acconto Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino.*"

Richiamata la propria precedente determinazione n. 174 del 06/08/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione III SAL Lavori e liquidazione 3 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 3° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 3° Acconto Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino.*"

Richiamata la propria precedente determinazione n. 225 del 04/10/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione IV SAL Lavori e liquidazione 4 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 4° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 4° Acconto Spese Tecniche 1^ Perizia di Variante - Studio Tecse Engineering di Torino.*"

Richiamata la propria precedente determinazione n. 263 del 30/11/2012 ad oggetto "*Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione V SAL Lavori e liquidazione 4 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice. Liquidazione 5° Acconto spese tecniche Studio Tecse Engineering su Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza.*"



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

## Determina Settore tecnico n. 159/2013

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 286 del 17/12/2012 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. **Approvazione VI SAL** Lavori e liquidazione 6 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 31 del 13/02/2013 ad oggetto "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. **Approvazione VII SAL** Lavori e liquidazione 7 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice con pagamento diretto alla ditta SA.ME Infissi srl con sede in Battipaglia della quota relativa alla fornitura e posa di serramenti come da det. 282/2012. Contestuale liquidazione alla ditta Getech delle opere realizzate come da Ordine di servizio n. 2 del 23/01/2013."

Richiamata la propria precedente determinazione n. 45 del 18/03/2013 ad oggetto Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. **Approvazione VIII SAL** Lavori e liquidazione 8 Certificato di pagamento alla ditta esecutrice con pagamento diretto alla ditta SA.ME Infissi srl con sede in Battipaglia della quota relativa alla fornitura e posa di serramenti come da det. 282/2012.

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori redatti dal direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Betta dello Studio Tecse Engineering di Torino, presentati in data 04/07/2013 prot. com.le 4248 e costituiti da :

BROGLIACCIO REGISTRO DI CONTABILITA' N. 9  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9  
SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' RELATIVO ALLO STATO FINALE  
CONTO FINALE  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
REGISTRO DI CONTABILITA'

Visto il Quadro economico finale dell'opera

A9)	TOTALE LAVORI PROGETTO + VARIANTE		1.695.665,97
A10)	TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE		1.435.767,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Opere extra contrattuali di cui ordine servizio n. 2 per miglioria impianto riscaldamento e solare termico(IVA compresa IVA)		8260,10
B4	Assistenza archeologica alle attività di scavo		1.815,00
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta - riaggornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		
B13	Spese per indagini geologiche e geotecniche suppletive (comprese di oneri previdenziali e IVA)		10.112,59
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70
B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.337,33
	Economie		3.594,32
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (VOCI B)</b>		<b>264.232,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1.700.000,00</b>



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 159/2013

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

Viste le fatture emesse dalla Ditta GETECH con sede in Torino relative al SAL finale :  
n. 48/S del 18/06/2013 dell'importo di € 22.054,04 + IVA 10% € 2.205,40 per complessivi € 24.259,44;  
n. 60/S del 10/07/2013 dell'importo di € 7.178,84 + IVA 10% € 717,88 per complessivi € 7.896,72;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Getech;

Vista la fattura n. 29/2013 del 10/05/2013 emessa dallo Studio Tecse Engineering di Torino a saldo per le spese tecniche relative a " Fase esecutiva Stato Finale del 05/05/2013 per DL, MC, CSE e spese tecniche di cui alla voce b7) del quadro economico di assestamento della perizia di variante approvata con DGC 16/2012 " dell'importo di € 932,89 + Contr. Prev. 4% €37,32 + IVA 21% €203,74 per complessivi € 1.173,95 ;

Accertata la regolarità contributiva dello Studio Tecse Engineering di Torino;

Visto che con la citata deliberazione n. 26/2013 il Servizio Tecnico/LLPP è stato affidato a questo Assessorato;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

## DETERMINA

1 - di approvare gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Redatti dallo Studio Tecse Engineering di Torino e pervenuti al prot. com.le 4248 del 04/07/2013 costituiti da :

BROGLIACCIO REGISTRO DI CONTABILITA' N. 9  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 9  
SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' RELATIVO ALLO STATO FINALE  
CONTO FINALE  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
REGISTRO DI CONTABILITA'

Ed il seguente quadro economico finale dell'opera :

A9)	TOTALE LAVORI PROGETTO + VARIANTE		1.695.665,97
A10)	TOTALE LAVORI NETTI PROGETTO+ VARIANTE		1.435.767,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B3	Opere extra contrattuali di cui ordine servizio n. 2 per miglioria impianto riscaldamento e solare termico(IVA compresa IVA)		8260,10
B4	Assistenza archeologica alle attività di scavo		1.815,00
B7	Spese tecniche (al netto del ribasso d'asta - riaggornate sull'importo del progetto esecutivo)		54.213,50
	1.Progettazione (definitivo esecutivo I Lotto)		
	2.Direzione lavori, misure, contabilità		
	3.Coordinamento sicurezza in progettazione		
	4.Coordinamento sicurezza in esecuzione		
B8	Spese di collaudo tecnico amministrativo e statico		8.000,00
B12	Spese per pubblicità, compresa IVA		
B13	Spese per indagini geologiche e geotecniche suppletive (comprese di oneri previdenziali e IVA)		10.112,59
B14	Spese tecniche di variante (progetto, DL, CSP e CSE- importo netto)		15.200,00
B15	INARCASSA 2% su progettazione definitiva del 2010	2	231,30
B16	INARCASSA 4% su progettazione esecutiva del 2011 con IVA 20%	4	557,50
B17	INARCASSA 4% su voce b7) (escluso progetto def. ed esec.)+b8+b14+b17)	4	2.076,43
B18	IVA 10 % lavori su voce a10	10	143.576,70



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 159/2013

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

B19	IVA 20% Spese tecniche solo su progettazione definitiva 2010 ed esecutiva 2011	20	5.258,29
B20	IVA 21% Spese tecniche su voci b7 (escluso progetto def. Ed esec.)+ b8+b14+b17)	21	11.337,33
	Economie		3.594,32
	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (VOCI B)</b>		<b>264.232,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>1.700.000,00</b>

2- di liquidare alla Ditta Getech di Torino le fatture :

n. 48/S del 18/06/2013 dell'importo di € 22.054,04 + IVA 10% € 2.205,40 per complessivi € 24.259,44;

n. 60/S del 10/07/2013 dell'importo di € 7.178,84 + IVA 10% € 717,88 per complessivi € 7.896,72;

relative al saldo finale dei lavori di cui all'oggetto , per un importo complessivo di Euro 32.156,16

3- di liquidare allo Studio Tecse Engineering di Torino la fattura n. 29/2013 del 10/05/2013 emessa a saldo per le spese tecniche relative a " Fase esecutiva Stato Finale del 05/05/2013 per DL, MC, CSE e spese tecniche di cui alla voce b7) del quadro economico di assestamento della perizia di variante approvata con DGC 16/2012 " dell'importo di € 932,89 + Contri Prev. 4% €37,32 + IVA 21% €203,74 per complessivi € 1.173,95;

4- di dare atto che la spesa di cui ai punti 2) e 3) per complessivi euro 33.330,11 trova imputazione al capitolo cap 3347 residui cod. intervento 2.04.02.01 dando atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è finanziato per € 500.000 con contributo regionale e per la parte mancante con mutui presso la Cassa DDPP per complessivi Euro 1.200.000,00 .

5-di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Oliva Emanuela Assessore Responsabile del Servizio Tecnico attinente i servizi di manutenzione beni demaniali, patrimoniali, cimiteri, acquedotto e cave ;

6- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

7-La Ditta GETECH assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e Ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13 13/08/2010) il codice identificativo CUP C49H10000180006 ed il codice CIG 1383514FDA

8-di dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000

9-Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

10- di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 23/09/2013

L'Assessore Responsabile  
del Servizio Manutenzioni  
f.to Emanuela Oliva



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)*

***Determina Settore tecnico n. 159/2013***

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

**Determina Settore tecnico n. 159/2013**

UT\_DET\_159\_2013 Nuovo edificio scolastico- APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E SALDO

In Relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dalla sede municipale, li 23/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(f.to Emanuela Oliva)

In relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità contabile e si appone il visto attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, li 23/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(f.to Rag. Giacomo Porta)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito Web [www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it) il giorno **21 GEN. 2014** per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi.

**21 GEN. 2014**

Dalla sede municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla sede municipale, li \_\_\_\_\_

**21 GEN. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)

