



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_272_2012 Asfaltatura strade varie Mergozzo_ approvazione e liquidazione contabilita finale lavori.doc

copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 272 del 07/12 /2012

OGGETTO: Opere di asfaltatura strade varie in Comune di Mergozzo.
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione a saldo alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO) e alla Ditta GRAFER di Verbania (VB)-
CUP :C47H12000880004
CIG: 45277544CC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: " Attribuzione della responsabilità servizio tecnico - Anno 2012" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il bilancio esercizio 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamato la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 10/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale , relativo a opere di asfaltatura delle seguenti strade comunali:

- VIA BRACCHIO (tratto dal PEC Via Mulini all'accesso proprietà sigg. Piana)
- VIA TARI' (tratto dal ponte sul Rio Resiga all'incrocio con la Via Bracchio)
- VIA MONTORFANO
- VIA CROSA e VIA ALLE STALLE (parte)

e costituito dai seguenti elaborati:

- 1- Relazione tecnica e quadro economico
- 2- Computo metrico
- 3- Stima dei lavori
- 4- Elenco Prezzi
- 5- Analisi Prezzi
- 6- Planimetrie di dettaglio con individuazione interventi e documentazione fotografica
- 7- Capitolato d'appalto
- 8- Schema di contratto



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_272_2012 Asfaltatura strade varie Mergozzo_ approvazione e liquidazione contabilita finale lavori.doc

E con il seguente quadro economico di spesa:

A)LAVORI		
Importo lavori a base d'asta	€ 79.324,06	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.387,00	
TOTALE DELLE OPERE	€ 80.711,06	€ 80.711,06
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 21% sui lavori	€ 16.949,33	
Spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità (2% sull'importo lavori a base d'asta)	€ 1.614,23	
Arrotondamenti ed imprevisti	€ 725,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.288,94	€ 19.288,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€100.000,00

Richiamata la propria precedente determinazione n. 232 del 11/10/2012 con la quale l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio per aver presentato un'offerta di ribasso pari al 20,76% determinando il seguente importo contrattuale:

a) Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 79.324,06
Ribasso 20,76%	- Euro 16.467,67 -
Importo esecuzione lavori al netto del ribasso	Euro 62.856,39
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	Euro 1.387,00
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro 64.243,39

Richiamato il contratto stipulato in data 29/10/2012 rep. 752 e in corso di registrazione;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 258 del 27/11/2012 "Opere di asfaltatura strade varie in Comune di Mergozzo. Approvazione I SAL lavori e liquidazione I certificato di pagamento alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO) -

Richiamata la propria precedente determinazione n. 271 del 06/2012 "Opere di asfaltatura strade varie in Comune di Mergozzo. Impegno di spesa nei confronti ditta Grafer di Verbania per acquisto segnaletica stradale -"

Vista la documentazione contabile relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI , redatta dal Geom. C. Frigione in qualità di direttore lavori , da cui si evince che l'impresa ha eseguito lavori per l'ammontare complessivo di seguito indicato:

CONTABILITÀ STATO FINALE LAVORI	
Importo lordo lavori Stato finale	€ 80.702,49
Ribasso contrattuale 20.76% (tenuto conto della quota relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso)	€ 16.465,93-
Importo netto lavori Stato finale	€ 64.236,56
A dedurre I SAL	€ 57.695,38-
Credito netto impresa	€ 6.541,18

Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione a firma del geom. C. Frigione . in data 05/12/2012 da cui si evince il seguente quadro economico finale ;

A)LAVORI		
TOTALE DELLE OPERE ESEGUITE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 64.236,56	€ 64.236,56
B)SOMME A DISPOSIZIONE		



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_272_2012 Asfaltatura strade varie Mergozzo approvazione e liquidazione contabilita finale lavori.doc

IVA 21% sui lavori	€ 13.489,68	
Spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità (2% sull'importo lavori a base d'asta)	€ 1.614,23	
Arrotondamenti ed imprevisti (SEGNALETICA STRADALE)	€ 724,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.528,63	€ 15.528,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 80.065,19
AVANZO RISPETTO AL PROGETTO INIZIALE		€ 19.934,81

Vista la Fattura n. 61 del 05/12/2012 emessa dalla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO) a saldo delle spattanze relative all'intervento in oggetto, dell'importo di euro 6.541,18 + IVA 21% 1.373,65 per complessivi Euro 7.914,83;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Cave di Corconio attraverso il DURC n. 21012903 emesso il 08/10/2012 da CASSA EDILE del VCO;

Vista la fattura n. 3234. del 05/12/2012 emessa dalla Ditta Grafer di Verbania per la fornitura di segnaletica e cartelli stradali dell'importo di Euro 724,72 (IVA 21% Inclusa) ;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Grafer attraverso il DURC 21855465 emesso il 03/12/2012 da INAIL NOVARA.

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto la Legge 11702/1994 n. 109 e smi;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto che con la citata deliberazione n. 79/2011 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. C. Frigione dell'Ufficio Tecnico Comunale inerenti i lavori "Opere di asfaltatura strade varie in Comune di Mergozzo" redatti al 27/11/2012 dai quali si evince il seguente quadro economico finale:

A)LAVORI		
TOTALE DELLE OPERE ESEGUITE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 64.236,56	€ 64.236,56
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 21% sui lavori	€ 13.489,68	
Spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità (2% sull'importo lavori a base d'asta)	€ 1.614,23	
Arrotondamenti ed imprevisti (SEGNALETICA STRADALE)	€ 724,72	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.528,63	€ 15.528,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 80.065,19
AVANZO RISPETTO AL PROGETTO INIZIALE		€ 19.934,81

2. di liquidare alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO) la fattura n. 61 del 05/12/2012 dell'importo di Euro 6.541,18 + IVA 21% Euro 1.373,65 per complessivi Euro 7.914,83 a saldo dei lavori in questione ;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_272_2012 Asfaltatura
strade varie Mergozzo_ approvazione e liquidazione contabilita finale lavori.doc

3. di liquidare alla ditta Grafer di Verbania la fattura n. 3234 Del 05/12/2012 relativa alla fornitura di nuova segnaletica stradale dell'importo complessivo di Euro 724,72 (IVA 21% Inclusa);
4. di liquidare al personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale il corrispettivo di euro 1.614,23 (corrispondente al 2% dell'importo lavori di euro 80.711,06) a saldo competenze incentivo L. 109/94 e s.m.i. per progettazione, D.L. e responsabilità del procedimento nei modi e nei termini convenuti e regolamentati dall'ufficio medesimo;
5. di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 2)3)4) per complessivi Euro 9.529,06 trova imputazione al cap. 3679 art. 34 cod. 2.08.01.01 bilancio corrente esercizio finanziato con Mutuo contratto con la Cassa DDPP;
6. di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è l'Assessore Responsabile del Servizio Oliva Emanuela;
7. La Ditta CAVE DI CORCONIO con sede in ORTA SAN GIULIO (NO) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13/08/2010) il codice identificativo di gara /CIG) è : **Lotto CIG: 45277544CC codice progetto CUP :C47H12000880004**
8. La Ditta GRAFER con sede in VERBANIA (VB) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13/08/2010) il codice identificativo di gara /CIG) è : **Lotto CIG: 45277544CC codice progetto CUP :C47H12000880004**
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
11. di dare atto che presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
12. di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
13. di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, lì 07/12/2012

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
f.to Emanuela Oliva



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_272_2012 Asfaltatura
strade varie Mergozzo_ approvazione e liquidazione contabilita finale lavori.doc

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo , li 07/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Rag. Giacomo Porta)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito Web www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 7 DIC 2012 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li 7 DIC 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla sede municipale, li 7 DIC 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

