



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT\_DET\_242\_2010 Stato finale GAGLIARDI Illuminazione pubblica.doc

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 242 DEL 09/11/2010**

**OGGETTO:** Intervento di realizzazione impianto di illuminazione pubblica - I Lotto - Località Crosa , Via Roma, Strada Vecchia Premosello Mergozzo e torre faro svincolo autostradale di Albo. **Approvazione stato finale al 11/10/2010 per lavori eseguiti dalla Ditta GAGLIARDI SNC di Gagliardi A. S. & S. di Trobaso .**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/12/2009 ad oggetto: “ Rinnovo Attribuzione provvisoria della responsabilità servizio tecnico - Anno 2010” con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 61 del 18/04/05 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, validato positivamente, con un costo complessivo dell'intervento di € 65.000,00 suddiviso in € 43.215,00 per lavori ed oneri della sicurezza e € 21.785,00 per somme a disposizione della Amministrazione;
- con determinazione Assessore Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 11/09/06 sono stati riapprovati il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto ed indetta gara d'appalto mediante procedura ristretta (trattativa privata) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i. (in vigore in forza delle disposizioni dell'art. 1-octies della Legge 228/06) per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- con determinazione Assessore Responsabile del Servizio LL.PP. n. 5 del 9/02/07 i lavori in argomento sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'Impresa IMPIANTI ELETTRICI GAGLIARDI SNC con sede legale in Verbania, via al Cottonificio 2, per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 17,32% di € 36.086,68 (inclusi € 2.058,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) più I.V.A. 10% (€ 3.608,67) per un importo complessivo di € 39.695,35, come di seguito indicat:

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	41.156,59
RIBASSO PRATICATO PARI AL 17,32%	€	7.128,32
TOTALE	€	34.028,27
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.058,41
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€</b>	<b>36.086,68</b>
IVA 10% SU LAVORI	€	3.608,67
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>39.695,35</b>



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT\_DET\_242\_2010 Stato finale GAGLIARDI Illuminazione pubblica.doc

Richiamata la determinazione del Assessore Responsabile del Servizio LL.PP. 34 del 30/07/07 con la quale è stata approvata una perizia di variante migliorativa senza aumento complessivo di spesa, con quadro economico come di seguito indicato:

<b>O G G E T T O</b>	<b>POST AGGIUDICAZIONE</b>	<b>IN PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZE +/-</b>
<i>Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	41.156,59	49.214,11	+ 8.057,52
<i>Ribasso d'asta del 17,32%</i>	- 7.128,32	- 8.523,88	- 1.395,56
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	34.028,27	40.690,23	+ 6.661,96
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	2.058,41	2.058,41	-
<b>COMPLESSIVO CONTRATTO</b>	<b>36.086,68</b>	<b>42.748,64</b>	<b>+ 6.661,96</b>
<i>Spese in Amministrazione per:</i>			
- I.V.A. 10% sui lavori	3.608,67	4.274,86	+ 666,20
- punti di consegna ENEL comprensivi di IVA 20%	5.200,00	5.200,00	-
- spese tecniche progetto e dl	5.219,47	5.219,47	-
- spese coordinamento sicurezza esecuzione	-	2.240,00	+ 2.240,00
- I.V.A. 20% su spese tecniche e contributo int.	1.169,16	1.670,92	+ 501,76
- per imprevisti ed arrotondamenti	5.874,87	3.646,11	- 2.228,76
- per recupero ribasso d'asta ed IVA conseguente	7.841,15	-	- 7.841,15
<b>T O T A L I</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	-

Richiamata la precedente determinazione del Resp. Servizio LLPP n. 32 del 30/07/2007 di "Approvazione I SAL e liquidazione all'impresa appaltatrice del I certificato di pagamento " per un importo comprensivo di IVA 10% di €uro 25.672,90;

Richiamata la precedente determinazione del Resp. Servizio LLPP n. 21 del 18/08/2008 di "Approvazione II SAL e liquidazione all'impresa appaltatrice del II certificato di pagamento" per un importo comprensivo di IVA 10% di €uro 12.937,10;

Dato atto che L'Impresa appaltatrice , Impianti Elettrici GAGLIARDI snc di Gagliardi A.S. e S., con proprio scritto del 08/10/10 ha richiesto lo scioglimento del contratto d'appalto stipulato in data 02/08/2007;

Visto che la suddetta richiesta è stata formulata ai sensi dell' art. 7 comma 4) del sopracitato contratto di appalto;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 11/10/2010 ad oggetto "Intervento di realizzazione impianto di pubblica illuminazione - I lotto - Loc. Crosa, Via Roma, Strada vecchia Premosello-Mergozzo, svincolo autostradale frazione Albo - **PRESA D'ATTO RICHIESTA SCIoglimento CONTRATTO DITTA IMPIANTI ELETTRICI GAGLIARDI SNC DI VERBANIA TROBASO.**", con la quale è stata accolta la richiesta di recesso del contratto formulata dalla citata ditta ;

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato finale a tutto il 11/10/2010 , depositata al prot. 7789 del 09/11/2010 dal direttore lavori P.Ind. Ferraro Antonio, da cui si evince che all'impresa Gagliardi snc nulla è più dovuto in quanto con il II SAL sono stati contabilizzati e liquidati tutti i lavori a progetto eseguiti a tutto il 08/12/2007 data di ultima sospensione dei lavori causa problematiche di autorizzazione ANAS per la realizzazione della Torre faro in loc. Albo che rimangono pertanto gli unici lavori da eseguire a completamento del progetto in questione ;

Vista la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Chiesa Alberto in data 18/10/2010 e pervenuti al prot. com.le 7789 il 09/11/2010;

Tutto ciò considerato ;



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT\_DET\_242\_2010 Stato finale GAGLIARDI Illuminazione pubblica.doc

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D. Lgs 163/06 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto che con la citata deliberazione n. 77/2009 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno procedere in merito

## DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dell'intervento di "Intervento di realizzazione impianto di pubblica illuminazione – I lotto – Loc. Crosa, Via Roma, Strada vecchia Premosello-Mergozzo, svincolo autostradale frazione Albo –indicata in premessa e predisposta dal direttore lavori incaricato P.Ind Ferraro Antonio con studio in Gravellona Toce;
- 2) Di approvare la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 18/10/2010 dal Direttore dei Lavori P. Ind. Ferraro Antonio con studio in Verbania e pervenuti al prot. com.le 7789 il 09/11/2010;
- 3) Di dare atto che nulla è più dovuto alla Ditta Gagliardi snc di Verbania Trobaso la quale è già stata liquidata per tutti i lavori eseguiti e contabilizzati a tutt'oggi ;
- 4) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) Di dare atto che presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
- 6) Di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e copia informatica della stessa sul sito Web del comune ([www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it)).

Dalle Sede Comunale, li 09/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Emanuela Oliva



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2010\3. Tecnica\2010\UT\_DET\_242\_2010 Stato finale GAGLIARDI Illuminazione pubblica.doc

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, li 09/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Giacomo Porta)

-----  
Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i e che copia informatica della stessa è inserita sul sito Web del comune ([www.comune.mergozzo.vb.it](http://www.comune.mergozzo.vb.it)).

Dalla sede municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)